



**ENTE PROVINCIA DEI FRATI MINORI  
DI S. MARIA DELLE GRAZIE  
VIALE SAN LORENZO  
82100 BENEVENTO**

**C.F. 80000510620**

**Tel. 0824.328212 - Fax 0824.328213**

**pec: ofmsannito-irpina@arubapec.it**

**Prot. 2024/43.RL**

**DETERMINA n. 8 del 24/07/2024**

**ORIGINALE**

**DETERMINA  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO:** "Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area 'Campo dei Monaci' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio". **APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL 2° SAL - STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI.**

**CUP: E43I20000050005**

**GARA N. 9036191**

**CIG: 9757752FAB**

Il sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozzi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie (C.F. 80000510620), con sede in Benevento al Viale San Lorenzo n. 8, nonché di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto:

**PREMESSO CHE:**

- questo Ente con riferimento al Bando "Sport e Periferie 2020" è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo di € 700.000/00 (€ settecentomila/00), come da graduatoria approvata il 12/04/2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è stato sottoscritto "ACCORDO" per il trasferimento del contributo per la realizzazione **"DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA 'CAMPO DEI MONACI' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio"**;
- al fine di procedere all'appalto, in ottemperanza alle norme vigenti, ha provveduto a far aggiornare il quadro economico in relazione ai prezzi correnti;
- il quadro economico aggiornato è stato trasmesso a "SPORT E SALUTE" per acquisire il parere preventivo;
- in data 08/03/2023 "SPORT E SALUTE" ha riscontrato favorevolmente la richiesta per aggiornamento prezzi in variante del progetto presentato in relazione al Bando 2020, essendo stato ritenuto autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il progetto esecutivo, aggiornato dai tecnici all'uopo incaricati, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato con Determina del Responsabile del Procedimento del 23/03/2023.

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

**RICHIAMATO** il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che l'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie è stato riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come Stazione Appaltante con cod. AUSA 664217 e la stessa autorità ha attivato il profilo del RUP in data 23/01/2023;

**VISTA** la nomina RUP al sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie, e la Determina del RUP del 16/12/2022 con la quale si nomina supporto al RUP l'arch. Nicola Pacifico;

**VISTE** le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** che con determina del RUP n. 04 del 06/04/2023:

- è stato stabilito di procedere **all'indizione della gara** per l'affidamento dell'esecuzione dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CAMPO DEI MONACI IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA SANT'ANTONIO" secondo il quadro economico riepilogativo approvato con Determina del 23/03/2023, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema MEPA in CONSIP, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95, comma 2, del citato decreto attribuendo un punteggio massimo di punti 95 (90+5) per l'offerta tecnica-tempo e di punti 5 per l'offerta economica, secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;
- è stato approvato il bando di gara ed il disciplinare.

**VISTO** che:

- con DETERMINA del R.U.P. n. 13 del 15/07/2023 ad oggetto "PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PRIVA DI EFFICACIA" si procedeva all'approvazione dei verbali di gara e si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'operatore economico, miglior offerente, VI.COS. COSTRUZIONI SRL;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare, anche attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE istituita presso l'ANAC, le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- tutte le verifiche effettuate hanno dato esito positivo.

**VISTO** che con determina del RUP n. 19 del 22/08/2023 è stata stabilita l'AVVENUTA EFFICACIA DELLA DETERMINA n. 13 del 15/07/2023 disponendo di conseguenza l'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori in favore dell'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L con sede in San Giorgio del Sannio (BN) Via Fontanaisi, 6 - P.I. 00926690629 che ha conseguito il punteggio finale di 98,693 e che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo soggetto a ribasso di € 536.938,49, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.644,18, determinando un importo contrattuale di € 529.474,52, tutto oltre le migliorie offerte in sede di gara, e oltre IVA così come per legge.

**DATO ATTO CHE:**

- in data 04/10/2023 è stato stipulato il "CONTRATTO D'APPALTO" EPFM - 2023/80.RL per l'ammontare del corrispettivo, per l'intero periodo contrattuale, dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, previsto in € 529.474,52 (dicansi € cinquecentoventinovequattrocentosettantaquattro/52), di cui € 8.644,18 (€ ottomilaseicentoquarantaquattro/18) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, tutto oltre le migliorie offerte in sede di gara, e oltre IVA così come per legge;
- con verbale del 07/11/2023 si procedeva alla consegna dei lavori ed inizio degli stessi;

- con Determina n. 1/2024 del 19/03/2024, su richiesta dell'Impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L, acquisito il prescritto parere del D.L., è stata concessa una proroga di 60 giorni alla data contrattuale di ultimazione dei lavori fissata per il 30/03/2024, fissando il nuovo termine per il 29/05/2024;
- con **Determina n. 5/2024 del 27/05/2024**, su richiesta dell'Impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L, acquisito il prescritto parere del D.L., è **stata concessa una seconda proroga di 60 giorni** alla data contrattuale di ultimazione dei lavori fissata per il 29/05/2024, fissando il **nuovo termine per il 28/07/2024**.

**DATO ATTO CHE:**

- con **Determina n. 2 del 24/04/2024** si provvedeva **all'approvazione in linea tecnica del 1° SAL** dell'importo complessivo netto ammesso a pagamento di € 249.979,82, comprensivi di € 4.080,92 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, sempre in linea tecnica, il relativo **certificato di pagamento n° 1** emesso dal RUP in data 22/04/2024 per un importo complessivo di **€ 218.607,36** (€ duecentodiciottomilaseicentoseppe/36), così articolato: € 198.733,96 (€ centonovantottomilasettecentotrentatre/96) ed € 19.873,40 (€ diciannovemilaottocentoseppantatre/40) per IVA al 10% a favore dell'Impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L, demandando il pagamento alla disponibilità economica conseguente al trasferimento dei fondi (secondo pagamento) dal Ministero con riferimento al Bando "Sport e Periferie 2020";
- con **Determina n. 6/2024 del 14/06/2024** si provvedeva alla liquidazione, a favore dell'Impresa **VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L, della fattura n. 10 del 23/04/2024**, emessa in relazione al certificato di pagamento n° 1 del 22/04/2024, per un importo complessivo di € 218.607,36 (€ duecentodiciottomilaseicentoseppe/36), così articolato: € 198.733,96 (€ centonovantottomilasettecentotrentatre/96) per imponibile ed € 19.873,40 (€ diciannovemilaottocentoseppantatre/40) per IVA al 10%.

**VISTA** la Nota Informativa al RUP del 05/07/2024 con la quale il Direttore dei lavori Ing. Lombardi Raffaele chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante di assestamento finale per la contabilizzazione di taluni lavori inseriti nelle opere con l'assorbimento degli Imprevisti riportati nel Quadro Economico;

**DATO ATTO CHE** con Nota del 06/07/2024 il sottoscritto RUP concedeva l'autorizzazione alla redazione della suddetta Perizia assorbendo gli imprevisti come sopra rubricati;

**VISTA** la Perizia di Variante redatta il 12/07/2024 dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, completa di Verbale di Concordamenti dei Nuovi Prezzi e di Atto di Sottomissione debitamente firmati dall'Impresa Appaltatrice;

**DATO ATTO CHE** l'importo contrattuale passa da € 529.474,52 ad € 531.787,75 con un aumento di € 2.313,23 rispetto al contratto d'appalto, oltre IVA come per legge al cui finanziamento viene fatto fronte con l'utilizzo degli imprevisti;

**DATO ATTO CHE** la suddetta **Perizia di Variante è stata approvata con Determina del RUP n. 7/2024 del 18/07/2024;**

**DATO ATTO CHE** il Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Lombardi ha trasmesso *brevi manu* il 22/07/2024 la **documentazione relativa al 2° SAL** correlata dei suoi elaborati per un importo complessivo netto ammesso a pagamento di € 500.379,13 comprensivi di € 8.133,65 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il certificato di pagamento n° 2 emesso dal sottoscritto RUP in data 22/07/2024 per un importo complessivo di € 199.067,44 (€ centonovantanovemilasessantasette/44), così articolato:

Lavori e somministrazioni	492'245,48
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.644,18 (in percentuale sull'avanzamento dei lavori 94,094%)	8'133,65
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>500'379,13</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
	<b>DETRAZIONI</b>
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'501,90
Recupero anticipazione 20%	100'075,83
Ammontare dei certificati precedenti euro	198'733,96
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>301'311,69</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>199'067,44</b>
per I.V.A. al 10%	19'906,74
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>218'974,18</b>

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'approvazione del 2° SAL;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**DATO ATTO** che il sottoscritto, responsabile del procedimento, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espone in premessa da intendersi qui integralmente richiamate:

- **DI DARE ATTO** che quanto in premessa è parte sostanziale del presente determinato;
- **DI APPROVARE:**
  - **in linea tecnica, il 2° SAL** relativo ai "Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area 'Campo dei Monaci' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio" dell'importo complessivo netto ammesso a pagamento **di € 500.379,13 comprensivi di € 8.133,65 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;**
  - **in linea tecnica, il certificato di pagamento n° 2** emesso dal sottoscritto RUP in data 22/07/2024 per un importo complessivo di **€ 199.067,44** (€ centonovantanove-milasestantasette/44), così articolato:

Lavori e somministrazioni	492'245,48
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.644,18 (in percentuale sull'avanzamento dei lavori 94,094%)	8'133,65
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b> <b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	<b>500'379,13</b>
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'501,90
Recupero anticipazione 20%	100'075,83
Ammontare dei certificati precedenti euro	198'733,96
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>301'311,69</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>199'067,44</b>
per I.V.A. al 10%	19'906,74
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>218'974,18</b>

- **DI DEMANDARE** la liquidazione del certificato di pagamento n° 2 all'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L con sede in San Giorgio del Sannio (BN) Via Fontanaisi, 6 - P.I. 00926690629 - alla disponibilità economica conseguente al trasferimento dei fondi (secondo pagamento) dal Ministero con riferimento al Bando "Sport e Periferie 2020";
- **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie;
- **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR CAMPANIA nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie [www.fratiminorisannioirpinia.it](http://www.fratiminorisannioirpinia.it), per 15 giorni consecutivi.

Benevento, lì 24 luglio 2024

  
Il Legale Rappresentante - RUP  
Fr. Antonio Tremigliozi, ofm

### PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie [www.fratiminorisannioirpinia.it](http://www.fratiminorisannioirpinia.it) (art. 32, c.1, legge n. 62/2009 e D.Lgs. 33/2013).

Benevento, lì 30/07/2024

  
Il Legale Rappresentante - RUP  
Fr. Antonio Tremigliozi, ofm